



COMUNICADO DE PRENSA

AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS PARA LAS FARC-EP EN LAS ZVTN Y PTN.

Bogotá, 31 de marzo de 2017 – El Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) da a conocer a la opinión pública el estado del avance de la construcción de los campamentos para las FARC-EP, de acuerdo al monitoreo efectuado en las (19) ZVTN y (7) PTN.

A fin de presentar de mejor manera la información, de las 3 fases, se aclara que:

- Muchos de estos datos fueron también consultados con los delegados de Fondo Paz en las Sedes Locales del MM&V.
- Se acordó la implementación de una nueva planilla de control que se elaborará conjuntamente con los ingenieros de Fondo Paz en cada una de las Sedes Locales, que mejorarán la verificación de los avances.

La fase I corresponde a: **Identificación y arriendo de predios.**

La Fase II comprende: **Adecuación del terreno, agua, luz, pozos sépticos y áreas comunes.**

Considera la adecuación del terreno, construcción de zonas comunes (aula, cocina, comedor, bodega, esparcimiento, salud, administración, recepción), saneamiento básico, baterías sanitarias, acometidas de aguas negras, tanques sépticos, suministro de agua potable, plantas de tratamiento y suministro de generadores de energía eléctrica.

La Fase III incluye: **Entrega de materiales y construcción de alojamientos.**

Implica materiales para la autoconstrucción, construcción de placas para los alojamientos; dotaciones de muebles de habitación, entrega de kit de aseo para instalaciones y dotación de áreas comunes.

Avance en la construcción:

SEDE REGIONAL	Departamento	Municipio	ZVTN	PTN	FASE I	FASE II	FASE III
Sub Región Bogotá	Tolima	Icononzo	La Fila		100%	15%	0%
	Tolima	Planadas	El Oso		100%	15%	0%
Bucaramanga	Norte de Santander	Tibú	Caño Indio		100%	45%	0%
Florencia	Putumayo	Puerto Asís	La Pradera		100%	86%	10%
	Meta	La Macarena		Yarí	100%	85%	25%
	Caquetá	Montañita	Agua Bonita		100%	17%	0%
	Caquetá	San Vicente del Caguán		Miravalle	100%	10%	0%
Medellín	Antioquia	Ituango	Santa Lucía		100%	50%	15%
	Antioquia	Dabeiba	Llano Grande		100%	75%	32%
	Córdoba	Tierra Alta		Gallo	100%	48%	35%
	Antioquia	Anorí		La Plancha	100%	95%	85%
	Antioquia	Remedios y Segovia	Carrizal		100%	80%	15%
Popayán	Cauca	Buenos Aires	El Ceral / Robles		100%	45%	50%
	Cauca	Caldono	Los Monos*		100%	87%	25%
	Nariño	Tumaco	La Variante		100%	10%	0%
	Cauca	Policarpa	Betania / La Paloma		100%	25%	0%
	Cauca	Miranda		Monterredondo	100%	35%	0%
Quibdó	Chocó	Carmen del Darién y Rio Sucio		Caracolí / La Florida	100%	40%	10%
	Antioquia	Vigía del Fuerte	Vidrí		100%	75%	45%
San José de Guaviare	SJ de Guaviare	SJ de Guaviare	Charras		100%	80%	80%
	SJ de Guaviare	SJ de Guaviare	Las Colinas		100%	70%	40%
Valledupar	Cesar	La Paz y Manaure	San José de Oriente		100%	70%	20%
	Guajira	Fonseca		Pondores	100%	88%	80%
Villavicencio	Meta	Mesetas	La Guajira		100%	10%	0%
	Meta	Vista Hermosa	La Reforma		100%	78%	80%
	Arauca	Arauquita	Filipinas		100%	77%	66%

*En la ZVTN Los Monos, se requieren dos campamentos, el dato es referido al primer campamento. Se encuentra pendiente iniciar los trabajos del segundo para albergar la capacidad total de personas.

** En la ZVTN La Guajira, se consideran dos campamentos, este es el dato referido al sitio donde serán trasladados los excarcelados.

SEDE REGIONAL	Departamento	Municipio	ZVTN	PTN	FASE I	FASE II	FASE III
Villavicencio	Meta	Mesetas	La Guajira**		100%	78%	30%

Contactos:

Capitán de Fragata Gustavo Castillo, Observador Internacional/Misión de la ONU en Colombia, Vocero del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, castillolara@un.org;

Capitán de Navío Omar Cortés, Gobierno de Colombia, Mecanismo de Monitoreo y Verificación, omar.cortes@armada.mil.co;

Olga Marín, FARC-EP, Mecanismo de Monitoreo y Verificación.- ecmmvolga@gmail.com;